

Comune di Castel di Lucio
Città Metropolitana di Messina
AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO
Opere pubbliche completate 2019

OGGETTO DEL LAVORO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	COSTI UNITARI DI REALIZZAZIONE
LAVORI DI INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE “LOMBARDO RADICE” E LOCALI TEATRO MARTOGLIO	Tempi di realizzazione secondo C.S.A.: 75 gg. naturali e consecutivi Consegna dei lavori: 04/05/2019 (Lavori affidati con Determina dirigenziale n. 168 del 23/04/2019) Perizia di variante approvata con Delibera di G.C. n. 127 del 27/08/2019; Atto di sottomissione: 23/08/2019, registrato il 27/08/2019 n. 774 serie 3 Mistretta; Ultimazione prevista: 06/09/2019 Giorni di sospensione : nessuno Ultimazione dei lavori di completamento: 04/09/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ammontare complessivo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza perizia di variante € 32.007,70 2) Oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 1.100,94 3) Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso € 30.906,76 4) Ribasso d'asta del 10% € 3.090,68 5) Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta € 27.816,08 6) Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 1.100,94 7) Lavori a misura al netto € 28.614,62 8) Spese tecniche per redazione piano di sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri compresi € 2.000,00 9) Competenze per spese tecniche e generali, Prog. Esecutiva e direzione e contabilità RUP € 640,15 10) IVA sui lavori € 2.891,70
INTERVENTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO TERMICO, DA REALIZZARE NEL SOLAIO DI COPERTURA DEL LOCALE COMUNALE SITO IN VIA SALVO D'ACQUISTO	Tempi di realizzazione secondo C.S.A.: gg. naturali e consecutivi Consegna lavori: 25/10/2019 Ultimazione prevista: 24/01/2020 (Lavori affidati con Determina dirigenziale n. 455 del 25/10/2019) Perizia di variante del 16/01/2020 approvata con Delibera di G.C. n. 26 del 25/02/2020; Atto di sottomissione: 16/01/2020, Proroga : 10 gg. Nuova scadenza in tempo utile 03/02/2020 Ultimazione: 17/01/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ammontare complessivo dello stato finale dei lavori compresa variante: € 41.523,90 2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.325,76 3) Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso € 40.198,14 4) A detrarre ribasso d'asta del 21,10% € 8.481,81 5) Importo lavori al netto del ribasso € 31.716,33 6) Importo complessivo € 33.042,09 7) IVA sui lavori € 3.304,21 8) Competenze per spese tecniche e generali- Prog. Esecutiva e direzione e contabilità RUP € 830,48 9) Spese tecniche per redazione piano di sicurezza in fase di progettazione IVA ed Oneri compresi € 2.350,00 10) Economie € 10.473,22

CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO DELLA VIA DURANTE CON LA STRADA PROVINCIALE SP 176” (ART.15 COMMA 2 LEGGE REGIONALE N.3 DEL 17/03/2016- AVVISO 2/2018 D.D.G.9483 DEL 09/08/2018)	Tempi di realizzazione secondo C.S.A.: 40 gg. naturali Lavoratori n. 15 Consegna dei lavori: 13/11/2019 Inizio lavori 28/11/2019 Prima sospensione cantiere in data 24/12/2019 Riapertura in data 07/01/2020 Il sospensione in data 31/01/2020 Riapertura in data 26/02/2020 Ultimazione dei lavori : 02/03/2020	1) Ammontare complessivo lordo € 58.788,95 2) Fornitura materiali , trasporti e noli, ecc. € 22.517,35 (compreso IVA pari ad € 3.531,33) 3) Organizzazione e varie € 1.750,50 4) Trattamento economico personale di direzione € 4.910,40 5) Trattamento economico lavoratori € 20.934,00 6) Assicurazione sociali personale direzione € 2.479,20 7) Assicurazione sociali lavoratori € 6.198,00
---	---	---

F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica – Geom. Giuseppe Pappalardo – Aggiornato al 30-06-2020